공종 / 마일스톤

착수 2026-01

2026 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12) | 2027 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12) | 2028 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11)

우기: 2026 6–9월, 2027 6–9월, 2028 6–9월

- 가설공
  - 가설건물 설치 — 55일
  - 가설 우회도로 — 70일
  - 공사용 전력·용수 — 95일
- 공사용도로
  - 공사용도로 개설 — 120일
  - 일괄관리도로 — 150일
- 가물막이
  - 하류 가물막이 — 80일
  - 상류 가물막이 — 90일
  - 하천 우회 — 55일
- 접근수로
  - 접근수로 굴착 — 120일
  - 접근수로 콘크리트 — 95일
- 조절부
  - 기초 굴착 — 100일
  - 기초 콘크리트 — 120일
  - 구조물 축조 — 220일
  - 수문 설치 — 120일
  - 초기 담수 시작 — 2027-07-24
- 도류부
  - 도류부 굴착 — 90일
  - 도류부 라이닝 — 150일
- 여수로 1
  - 여수로1 굴착 — 110일
  - 여수로1 콘크리트 — 160일
- 여수로 2
  - 여수로2 굴착 — 120일
  - 여수로2 콘크리트 — 150일
- 감세지
  - 감세지 굴착 — 90일
  - 감세지 구조물 — 130일
- 신설 취수탑
  - 취수탑 기초 — 80일
  - 취수탑 본체 — 160일
- 신설 제수변실
  - 제수변실 기초 — 70일
  - 제수변 설비 — 110일
- 부대공
  - 조경·마감 — 80일
  - 준공 — 2028-10-12